П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Культурная среда (Свердловская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Креков П.В.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Прыткова Ю.В.</td><td colspan="3">Первый заместитель Министра культуры Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Буракова О.А.</td><td colspan="3">Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	18,0000	2020	0,0000	9,0000	14,0000	19,0000	24,0000	26,0000	33,0000	-	-	-
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	34,0000	2020	0,0000	46,0000	54,0000	88,0000	69,0000	105,0000	111,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	33,0000	33,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	105,0000	111,0000	111,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	3,0000	5,0000	7,0000	8,0000	9,0000	-	-	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области 9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета Свердловской области: в 2019 году – 1; в 2020 году – 2; в 2021 году – 2; в 2022 году – 2; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Реконструированы и капитально	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	К концу 2024 года будет	Строительство

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	отремонтированы региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог														реконструировано или капитально отремонтирован 1 муниципальный музей Свердловской области. Капитальный ремонт музеея позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музея.	(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2020	-	-	-	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	К концу 2024 года капитально отремонтированы 3 муниципальных театра юного зрителя и театра кукол Свердловской области.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижи

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																мого имущества
1.4	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	-	-	К концу 2024 года в Свердловской области будет оснащено 3 театра. В 2023 году - 1 муниципальный, в 2024 году - 2 государственных. Оснащение театров позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.	
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2020	-	-	-	3,0000	8,0000	9,0000	10,0000	-	-	К концу 2024 года будут капитально отремонтированы 10 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в Свердловской области. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	
1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единица	28,0000	2020	-	-	-	56,0000	56,0000	84,0000	84,0000	-	-	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 84 образовательных учреждениях сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: 2019 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры;	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2021 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2023 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры. В числе 84 образовательных учреждений сферы культуры: 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств (45,6% от общего количества детских школ искусств по видам) и 9 колледжей (100% от общего количества колледжей), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях сферы культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту .	-	Единица	6,0000	2020	-	-	-	10,0000	12,0000	16,0000	18,0000	-	-	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														счет создания в Свердловской области 18 модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета.	
1.8	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	К концу 2024 года в Свердловской области будет приобретен 1 автоклуб с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональ	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.	
1.9	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в	-	Единица	0,0000	2018	-	7,0000	8,0000	11,0000	-	-	-	-	-	К 2024 году оснащены кинозалы современным	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. Нарастающий итог														оборудованием для осуществления кинопоказов за счет средств федерального бюджета: в 2019 году - 7 кинозалов; в 2020 году - 1 кинозал (8 нарастающим итогом); в 2021 году - 3 кинозала (11 нарастающим итогом). Распределение средств на создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является субсидия из федерального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, расположенных в том или ином субъекте Российской Федерации.	
1.10	Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В результате реализации проекта к концу 2024 года будет **построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек.** ЦКР – это многофункциональ	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущест

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, должны обеспечить: − благоустройство прилегающей территории простроенного ЦКР (обеспечение	ва

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															подъездными путями, пешеходными дорожками с твердым покрытием и хорошим освещением, на ней должны располагаться зеленые насаждения, газоны, клумбы, садовые скамейки, эстрадно-танцевальная площадка, места для детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованная площадка для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр);	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															− подключение ЦКР к инженерным сетям; − закупку и установку немонтируемого оборудования (цифровое, аудиовизуальное и пр.), мебель, одежда сцены, музыкальные инструменты, компьютерная и оргтехника; − дальнейшее содержание и эксплуатацию новых объектов (за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию).	
1.11	Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	5,0000	9,0000	12,00000	18,00000	-	-	-	-	К концу 2022 года В Свердловской области на конкурсной основе будут оснащены 18 кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области:в 2019 году – 5; в 2020 году – 4; в 2021 году – 3; в 2022 году – 6	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.12	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2020	-	-	-	13,0000	14,0000	15,0000	18,0000	-	-	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов Свердловской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и капитального ремонта 18 культурно-досуговых учреждений.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.13	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	4,0000	5,0000	-	-	К концу 2024 года в Свердловской области года будет оснащено 5 муниципальных и региональных музеев: в 2022 году - 1, в 2023 году - 3, в 2024 году - 1. Проводится ежегодный	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	30 778,40	28 208,99	16 910,80	79 028,70	46 097,30	102 217,50	303 241,69
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	30 778,40	28 208,99	16 910,80	79 028,70	46 097,30	102 217,50	303 241,69
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	25 508,40	25 074,60	15 219,70	74 809,30	46 097,30	100 936,00	287 645,30
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	25 508,40	25 074,60	15 219,70	74 809,30	0,00	11 532,40	152 144,40
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	25 508,40	25 074,60	15 219,70	74 809,30	0,00	11 532,40	152 144,40
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	30 778,40	28 208,99	16 910,80	79 028,70	0,00	12 813,90	167 740,79
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области	0,00	0,00	0,00	92 602,00	288 663,00	0,00	381 265,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	92 602,00	288 663,00	0,00	381 265,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	77 640,30	226 364,00	0,00	304 004,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	77 640,30	226 364,00	0,00	304 004,30
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	77 640,30	226 364,00	0,00	304 004,30
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	92 602,00	288 663,00	0,00	381 265,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	30 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	23 386,90	148 386,90
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	30 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	23 386,90	148 386,90
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	30 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	23 000,00	148 000,00
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	30 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	23 000,00	148 000,00
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	30 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	23 000,00	148 000,00
1.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	30 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	23 386,90	148 386,90
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретены передвижные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,10	11 799,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации							
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,10	11 799,10
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,50	9 994,50
1.4.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,50	9 994,50
1.4.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,50	9 994,50
1.4.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,10	11 799,10
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	100 982,10	23 481,30	11 802,30	56 953,60	193 219,30
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	100 982,10	23 481,30	11 802,30	56 953,60	193 219,30
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	100 982,10	18 785,00	9 441,80	56 953,60	186 162,50
1.5.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	18 785,00	9 441,80	0,00	28 226,80
1.5.1.1.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	18 785,00	9 441,80	0,00	28 226,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
1.5.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	23 481,30	11 802,30	0,00	35 283,60
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50	955,50
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50	955,50
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	926,80
1.6.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	926,80
1.6.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	926,80
1.6.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50	955,50
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	50 994,63	15 203,20	18 279,60	84 477,43
1.7.1.	*Консолидированный бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	50 994,63	15 203,20	18 279,60	84 477,43

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
1.7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	40 795,70	14 408,60	18 279,60	73 483,90
1.7.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	40 795,70	7 151,00	0,00	47 946,70
1.7.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	40 795,70	7 151,00	0,00	47 946,70
1.7.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	50 994,63	7 945,60	0,00	58 940,23
1.7.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	213 482,40	0,00	208 526,60	0,00	176 447,00	0,00	598 456,00
1.8.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	213 482,40	0,00	208 526,60	0,00	176 447,00	0,00	598 456,00
1.8.1.1.	*бюджет субъекта*	209 693,40	0,00	206 879,70	0,00	166 673,00	0,00	583 246,10
1.8.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	126 306,00	0,00	53 250,00	0,00	102 699,00	0,00	282 255,00
1.8.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	126 306,00	0,00	53 250,00	0,00	102 699,00	0,00	282 255,00
1.8.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	130 095,00	0,00	54 896,90	0,00	112 473,00	0,00	297 464,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,90	9 816,20	48 171,10
1.9.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,90	9 816,20	48 171,10
1.9.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049,70	9 816,20	45 865,90
1.9.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,30	0,00	9 220,30
1.9.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,30	0,00	9 220,30
1.9.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,50	0,00	11 525,50
1.9.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00
1.10.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.1.1.	*бюджет субъекта*	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
1.10.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
1.10.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
1.10.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00
1.10.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	63 079,20	166 557,30	131 971,60	194 606,20	122 892,20	122 291,70	801 398,20
1.11.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	63 079,20	166 557,30	131 971,60	194 606,20	122 892,20	122 291,70	801 398,20
1.11.1.1.	*бюджет субъекта*	60 246,90	158 626,00	125 373,00	163 318,20	60 327,20	116 177,10	684 068,40
1.11.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	60 246,90	158 626,00	125 373,00	163 318,20	60 327,20	116 177,10	684 068,40
1.11.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	60 246,90	158 626,00	125 373,00	163 318,20	60 327,20	116 177,10	684 068,40
1.11.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	63 079,20	166 557,30	131 971,60	194 606,20	122 892,20	122 291,70	801 398,20
1.11.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.11.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области	600,00	413,60	301,00	555,00	0,00	0,00	1 869,60
1.12.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	600,00	413,60	301,00	555,00	0,00	0,00	1 869,60
1.12.1.1.	*бюджет субъекта*	300,00	300,00	174,50	300,00	0,00	0,00	1 074,50
1.12.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	300,00	300,00	174,50	300,00	0,00	0,00	1 074,50
1.12.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	300,00	300,00	174,50	300,00	0,00	0,00	1 074,50
1.12.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	600,00	413,60	301,00	555,00	0,00	0,00	1 869,60
1.12.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		340 940,00	203 179,89	504 692,10	467 267,83	732 459,90	348 700,10	2 597 239,82
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		340 940,00	203 179,89	504 692,10	467 267,83	732 459,90	348 700,10	2 597 239,82
Бюджеты территориальных государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)								
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 936,00
1.2.	Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	13 000,00	15 000,00	18 000,00	20 000,00	23 000,00
1.4.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00	8 000,00	9 994,50
1.5.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	56 953,60
1.6.	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	926,80
1.7.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	17 000,00	18 279,60
1.8.	Оснащены образовательные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
1.9.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00	8 000,00	9 816,20
1.10.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	700,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
1.11.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	90 000,00	100 000,00	116 177,10
1.12.	Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	25 500,00	76 900,00	107 000,00	137 300,00	170 900,00	209 500,00	259 600,00	296 200,00	339 083,80

7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение, до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Свердловской области и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства Российской Федерации.

В результате реализации проекта к концу 2024 года:

- построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городе с числом жителей до 300 тыс. человек;
- построено и капитально отремонтировано 17 культурно-досуговых учреждений (КДУ), расположенных в сельской местности;
- капитально отремонтированы 11 детских школ искусств;
- капитально отремонтированы 4 муниципальных театра кукол;
- оснащены 84 образовательных учреждения музыкальными инструментами и оборудованием для повышения качества учебного процесса;
- переоснащены 25 муниципальных библиотек по модельному стандарту (из них 9 муниципальных библиотек за счет средств регионального бюджета);
- технически оснащены 10 государственных и муниципальных музеев;
- оснащены 3 театра (2 государственных и 1 муниципальный);
- приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Свердловской области;
- оснащены 18 современных кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств регионального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов Свердловской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и капитального ремонта 18 культурно-досуговых учреждений.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лаптева Н.В.	Постановление Постановления Правительства Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Заключено соглашение с победителем (победителями) федерального конкурсного отбора	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мымрина О.В.	Отчет Отчет муниципальных образований о технической готовности объекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о ходе строительства и капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение:	-	31.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Московских В.А.	Отчеты муниципальных образований о ходе	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		строительства и капитального ремонта		й бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о ходе строительства и капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Московских В.А.	Отчет Отчет муниципальных образований о технической готовности объектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Отраднова М.К.	Отчет Отчет муниципальных образований Свердловской области о кассовом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 14.0000, Единица	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчет Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 14.0000, Единица	-	31.05.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Московских В.А.	Акт Акт пуско-наладки по КДЦ в с. Ключ Ачитского городского округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 14.0000, Единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчет Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 14.0000, Единица	-	31.07.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчет Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение:	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет Министерства строительства и развития	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	15.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		инфраструктуры Свердловской области		й бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 15.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шуклин А.Ю.	Отчет Финансовый отчет о выполнении мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 15.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Буракова О.А.	Отчет Отчет Министроя Свердловской области о технической готовности объекта (строительство Дома культуры в с. Башкарка Горноуральского городского округа). Отчеты Артемовского городского округа и МО Красноуфимский округ о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		технической готовности объектов (капитальный ремонт ДК в с. Мироново, Саранинский СДК).		
1.1.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 15.0000, Единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет Министроя Свердловской области о технической готовности объекта (строительство Дома культуры в с. Башкарка Горноуральского городского округа). Отчеты Артемовского городского округа и МО Красноуфимский округ о технической готовности объектов (капитальный ремонт ДК в с. Мироново, Саранинский СДК).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 15.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет Министроя Свердловской области о технической готовности объекта (строительство Дома культуры в с. Башкарка Горноуральского городского округа). Отчеты Артемовского городского округа и МО Красноуфимский округ о технической готовности объектов (капитальный	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ремонт ДК в с. Мироново, Саранинский СДК).		
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 18.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министроя Свердловской области о кассовом исполнении по объекту (строительство Дома культуры в с. Башкарка Горноуральского городского округа). Отчеты Артемовского городского округа и МО Красноуфимский округ о кассовом исполнении по объектам (капитальный ремонт ДК в с. Мироново, Саранинский СДК).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 18.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет Министроя Свердловской области о технической готовности объекта (строительство Дома культуры в с. Башкарка Горноуральского городского округа). Отчеты Артемовского городского округа и МО Красноуфимский округ о технической готовности объектов (капитальный ремонт ДК в с. Мироново, Саранинский СДК).	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.22	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 18.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет Министроя Свердловской области о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (строительство Дома культуры в с. Башкарка Горноуральского городского округа).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков М.М.	В результате реализации проекта к концу 2024 года будет **построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек.** ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). Муниципальные	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, расположенные на территории Свердловской области, должны обеспечить: − благоустройство прилегающей территории простроенного ЦКР (обеспечение подъездными путями, пешеходными дорожками с твердым покрытием и хорошим освещением, на ней должны располагаться зеленые насаждения, газоны, клумбы, садовые скамейки, эстрадно-танцевальная площадка, места для детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованная площадка для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр); − подключение ЦКР к инженерным сетям; − закупку и установку немонтируемого		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оборудования (цифровое, аудиовизуальное и пр.), мебель, одежда сцены, музыкальные инструменты, компьютерная и оргтехника; − дальнейшее содержание и эксплуатацию новых объектов (за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию).		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков М.М.	Отчет Отчет Главы Каменск-Уральского городского округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000,	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Московских В.А.	Отчет Отчет Минстроя Свердловской области о получении заключения по результатам госэкспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчет Минстроя Свердловской области о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчет Минстроя Свердловской области о проведенном монтаже технологического оборудования на объекте	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Отчет Минстроя Свердловской области о получении Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Осуществлены пуско-наладочные работы", значение: 0.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Московских В.А.	Отчет Акт окончания пуско-наладочных работ и отчет Министроя Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Московских В.А.	Отчет Отчет Минстроя Свердловской области о получении заключения органа гостройнадзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области 18 модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	-
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Жихарева Т.В.	Отчет Предоставление отчетных финансовых документов муниципальных образований в Министерство культуры Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2021	03	04	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Предоставление отчетов муниципальных образований об исполнении мероприятия в Министерство культуры Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципальных образований о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципальных образований о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Получен	-	30.11.2022	Взаимо	Взаимо	Буракова О.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о деятельности организации", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		муниципальных образований о ходе реализации мероприятия		"Элекктронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципальных образований о касовом выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджте"
1.3.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет муниципальных образований о фактическом выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 12.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и администрациями муниципальных образований	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 12.0000, Единица	-	28.04.2023	09	05	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 12.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 12.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 16.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовые отчеты муниципальных образований о кассовом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 16.0000, Единица	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Буракова О.А.	Отчет Итоговые отчеты муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 16.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения между МКСО и муниципальными образованиями Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 16.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты 2-х муниципальных образований о ходе реализации мероприятий по переоснащению библиотек по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Буракова О.А.	Отчет Отчеты 2-х муниципальных образований о ходе реализации мероприятий по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)", значение: 16.0000, Единица			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		переоснащению библиотек по модельному стандарту		
1.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 16.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты 2-х муниципальных образований о ходе реализации мероприятий по переоснащению библиотек по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 18.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчеты 2-х муниципальных образований о кассовом исполнении мероприятий по переоснащению библиотек по модельному стандарту в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 18.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Итоговые отчеты 2-х муниципальных образований о выполнении мероприятий по переоснащению библиотек по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К концу 2024 года в Свердловской области будет приобретен 1 автоклуб с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.		
1.4.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями	-	31.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения между МКСО и	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		муниципальными образованиями Свердловской области		й бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о ходе реализации мероприятий по приобретению автоклубов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о ходе реализации мероприятий по приобретению автоклубов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о ходе реализации мероприятий по приобретению автоклубов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчеты муниципальных образований о кассовом исполнении мероприятий по приобретению автоклубов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.	Отчет Итоговые отчеты муниципальных образований о выполнении мероприятий по приобретению автоклубов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	К концу 2024 года будут капитально отремонтированы 10 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в Свердловской области. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Механова Л.В.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2021	14	13	Механова Л.В.	Соглашение Соглашения с образовательными организациями	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Мымрина О.В.	Отчет Отчет образовательных учреждений о проведенных капитальных ремонтах	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результ	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет образовательных учреждений (финансовые закрывающие документы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе проведения капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Итоговоый отчет образовательных учреждений о проведенных капитальных ремонтах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципального образования о кассовом исполнении мероприяти	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 8.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и администрацией муниципального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 8.0000, Единица	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 8.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 8.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 9.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Шуклин А.Ю.	Отчет Итоговый отчет муниципального образования о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 9.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет муниципального образования о кассовом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 9.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между МКСО и ГБУДОСО "Ирбитская детская художественная школа"	-	ГИИС "Электронный бюджет
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вакарь Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.5.19	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.5.20	Контрольная точка "Прочее оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Вакарь Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Объект функционирует"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.5.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.5.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.5.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вакарь Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.6	Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Буракова О.А.	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтирован 1 муниципальный музей	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Свердловской области. Капитальный ремонт музеея позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музея.		
1.6.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между МКСО и Тавдинским городским округом на проведение капитального ремонта муниципального музея	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прыткова Ю.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прыткова Ю.В.		-	-
1.6.4	Контрольная точка "Прочее оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прыткова Ю.В.		-	-
1.6.5	Контрольная точка "Объект функционирует"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прыткова Ю.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.6.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.7	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К концу 2024 года в Свердловской области года будет оснащено 5 муниципальных и региональных музеев: в 2022 году - 1, в 2023 году - 3, в 2024 году - 1. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение музеев позволит модернизировать	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет муниципального образования фактическом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципального образования о кассовом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры и администрацией муниципальных образований	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с государственным учреждением	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований и гос.учреждения о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 4.0000,	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовые отчеты муниципальных образований и гос.учреждения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 4.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Итоговые отчеты муниципальных образований и гос.учреждения о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 4.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между МКСО и ГАУК СО "СОКМ им. Клера"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
1.7.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8	Результат "Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	К 2024 году оснащены кинозалы современным оборудованием для осуществления кинопоказов за счет средств федерального бюджета: в 2019 году - 7 кинозалов; в 2020 году - 1 кинозал (8 нарастающим итогом); в 2021 году - 3 кинозала (11 нарастающим итогом). Распределение средств на создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, расположенных в том или ином субъекте Российской Федерации.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.1	Контрольная точка "Документ		01.07.2019	Взаимо	Взаимо	Литовских	Приказ Приказ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	В.К.	Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечесственной кинематографии		
1.8.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Механова Л.В.	Приказ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дидковская В.А.	Приказ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований о выполнении мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.9	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 84 образовательных учреждениях сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: 2019 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2021 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2023 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры. В числе 84 образовательных	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учреждений сферы культуры: 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств (45,6% от общего количества детских школ искусств по видам) и 9 колледжей (100% от общего количества колледжей), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях сферы культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.01.2021	03	07	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						Правительства Свердловской области		
1.9.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2021	03	04	Механова Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальные образования, расположеные на территории Свердловской области		
1.9.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 56.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения между Министерством культуры Свердловской области и администрациями муниципальных образований	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 56.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения между Министерством культуры Свердловской области и государственными образовательными учреждениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буракова О.А.	Отчет Отчет проектного офиса ГАУК СО "РРЦ" о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 56.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.9.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 56.0000, Единица	-	29.09.2023	07	09	Буракова О.А.	Отчет Отчет проектного офиса ГАУК СО "РРЦ" о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 84.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет проектного офиса ГАУК СО "РРЦ" о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 84.0000, Единица	-	29.12.2023	08	04	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет проектного офиса ГАУК СО "РРЦ" о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакарь Л.В.	К концу 2024 года в Свердловской области будет оснащено 3 театра. В 2023 году - 1 муниципальный, в 2024 году - 2 государственных. Оснащение театров позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	06	10	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения между Министерством культуры Свердловской области и государственными театрами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципального образования и государственных театров о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципального образования и государственных театров о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципального образования и государственных театров о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовые отчеты муниципального образования и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		государственных театров о реализации мероприятия		
1.10.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения между МКСО и 2-я государственными театрами Свердловской области на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прыткова Ю.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Прыткова Ю.В.		-	-
1.10.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	-
1.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области 9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета Свердловской области: в 2019 году – 1; в 2020 году – 2; в 2021 году – 2; в 2022 году – 2; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	-
1.11.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Отчет Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Просолупова Н.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Карчкова Ж.Ю.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области об итогах конкурсного отбора	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	-
1.11.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.11.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Карчкова Ж.Ю.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области об итогах конкурсного отбора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	-
1.11.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	-
1.11.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.14	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	09	06	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	06	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.17	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет муниципальных образований о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципального образования о кассовом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.19	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 7.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры и администрацией муниципального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.20	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 7.0000, Единица	-	28.04.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о выполнении мероприятия по переоснащению библиотеки по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 7.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.22	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 7.0000, Единица	-	29.09.2023	02	08	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 8.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет муниципального образования о выполнении мероприятия по переоснащению библиотеки по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.24	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 8.0000, Единица	-	29.12.2023	07	05	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет муниципального образования о реализации мероприятия по переоснащению библиотеки по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 8.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между МКСО и Калиновским сельским поселеним Камышловского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		муниципального района на переоснащение библиотеки по модельному стандарту		
1.11.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	-
1.11.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области об итогах конкурсного отбора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.28	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	-
1.11.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.12	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Буракова О.А.	К концу 2024 года капитально отремонтированы 3 муниципальных театра юного зрителя и театра кукол Свердловской области.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.12.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	-
1.12.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Мымрина О.В.	Отчет Отчет МАУК "Екатеринбургский театр кукол" о технической готовности объекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.12.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.12.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.05.2022	20	18	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.07.2022	17	19	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.09.2022	18	15	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципального	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образования о кассовом исполнении мероприятия		й бюджет"
1.12.11	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 2.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и Администрацией муниципального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 2.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 2.0000, Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 2.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 2.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет муниципального образования о выполнении мероприятия по капитальному ремонту театра	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.12.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 2.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шуклин А.Ю.	Отчет Отчет муниципального образования о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.17	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 2.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между МКСО и городом Нижний Тагил на 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буракова О.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12.19	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	-
1.12.20	Контрольная точка "Прочее оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Буракова О.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.21	Контрольная точка "Объект функционирует"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	-
1.12.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	-
1.12.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.12.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	-
1.12.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	-
1.12.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буракова О.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.13	Результат "Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	К концу 2022 года В Свердловской области на конкурсной основе будут оснащены 18 кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области:в 2019 году – 5; в 2020 году – 4; в 2021 году – 3; в 2022 году – 6	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Головина Г.Ю.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	-
1.13.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	-
1.13.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	01.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Головина Г.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.13.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.13.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.13.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дидковская В.А.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.13.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.07.2021	01	03	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.08.2021	01	02	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципальных образований об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1	Контрольная точка "Утверждено	-	31.01.2022	Взаимо	Взаимо	Лаптева Н.В.	Постановление	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Постановление Правительства Свердловской области		"Электронный бюджет"
1.13.14	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований Свердловской области о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.13.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчеты муниципальных образований Свердловской области о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет муниципальных образований Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет муниципальных образований о фактическом выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Свердловская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	12	2020	-	-	-	13,00	14,00	15,00	18,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	12	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Каменский	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Арамильский	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Ачитский	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области												

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Каменск-Уральский	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	6	2020	-	-	-	10,00	12,00	16,00	18,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	6	2020	-	-	-	4,00	2,00	-	-	-	-
Каменск-Уральский	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Талицкий	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Ревда	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Березовский	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
Серовский	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Красноуральск	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	5	2020	-	-	-	3,00	8,00	9,00	10,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	5	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
город Екатеринбург	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	4,00	5,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	4,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алапаевское	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаринский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Екатеринбург	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	4,00	-	-	-
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	28	2020	-	-	-	56,00	56,00	84,00	84,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	28	2020	-	-	-	8,00	-	-	-	-	-
город Екатеринбург	Единица	0	2020	-	-	-	8,00	-	-	-	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2019	-	1,00	3,00	5,00	7,00	8,00	9,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2019	-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
Пышминский	Единица	0	2019	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Ирбитское	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Серовский	Единица	0	2019	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Талицкий	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Новоуральский	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Каменский	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Каменск-Уральский	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального	Единица	1	2020	-	-	-	2,00	2,00	2,00	3,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
проекта)												
Всего по муниципальным образованиям	Единица	1	2020	-	-	-	1,00	0,00	1,00	-	-	-
город Нижний Тагил	Единица	0	2020	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-	-
город Екатеринбург	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-
Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2018	-	5,00	9,00	12,00	18,00	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2018	-	5,00	4,00	3,00	6,00	-	-	-	-
Заречный	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Кировградский	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
город Нижний Тагил	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Богданович	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Нижнетуринский	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Верхнесалдинский	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Туринский	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Ивдельский	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Сысертский	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Серовский	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Верхний Тагил	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Верхняя Тура	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Арамильский	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Староуткинск	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Полевской	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Камышловский	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Верхотурский	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Байкаловское	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прыткова Ю. В.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
2	Администратор регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Мышакова Е. О.	Главный специалист	Буракова О. А.	30
4	Участник	Отраднова М. К.	Начальник отдела реализации государственных программ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	-	10
5	Руководитель проекта	Прыткова Ю. В.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
6	Администратор	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
7	Ответственный за достижение	Буракова О. А.	Начальник отдела	Прыткова Ю. В.	30

	результата регионального проекта		стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области		
8	Участник регионального проекта	Матвеев Р. Р.	начальник отдела	-	10
9	Участник регионального проекта	Московских В. А.	Первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Волков М. М.	10
10	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
11	Участник регионального проекта	Мымрина О. В.	Старший инженер отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20
12	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
13	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического	Прыткова Ю. В.	30

			планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области		
14	Участник регионального проекта	Шафаростов А. А.	Заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Волков М. М.	5
15	Участник регионального проекта	Шуклин А. Ю.	Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20
Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	10
17	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
18	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
19	Участник регионального	Просолупова Н. И.	Начальник отдела	Учайкина С. Н.	10

	проекта		бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
20	Участник регионального проекта	Отраднова М. К.	Начальник отдела реализации государственных программ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	-	10
21	Участник регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	10
22	Участник регионального проекта	Московских В. А.	Первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Волков М. М.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
24	Участник регионального проекта	Карчкова Ж. Ю.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
25	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства	Учайкина С. Н.	10

			культуры Свердловской области		
26	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
27	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
28	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
30	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30

31	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
32	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
33	Участник регионального проекта	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	5
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
35	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
36	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного	Радченко С. В.	10

			образования Министерства культуры Свердловской области		
37	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
38	Участник регионального проекта	Шуклин А. Ю.	Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20
39	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи					
41	Ответственный за достижение результата регионального	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-	Головина Г. Ю.	10

	проекта		досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
42	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
43	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	1
44	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
45	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства	Радченко С. В.	10

			культуры Свердловской области		
47	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
48	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
49	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
50	Участник регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
51	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
52	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,					

оборудованием и учебными материалами					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
54	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
55	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
56	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
57	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
58	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства	Радченко С. В.	30

			и художественного образования		
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
60	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
61	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
62	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
63	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10

64	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
66	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
67	Участник регионального проекта	Карчкова Ж. Ю.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
68	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
69	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный	Учайкина С. Н.	10

			бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
70	Участник регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
71	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
72	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
73	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
74	Участник регионального проекта	Шуклин А. Ю.	Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20

75	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
76	Участник регионального проекта	Мымрина О. В.	Старший инженер отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20
Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области					
77	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
78	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
79	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
80	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства	Вакарь Л. В.	10

			и художественного образования Министерства культуры Свердловской области		
81	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
82	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
83	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10